



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO)

Determina Dirigenziale

N. 140 DEL 22/06/2010

Oggetto:	LAVORI PER IL PROLUNGAMENTO DELLA CONDOTTA IDRICA DI C.DA LUNI E IL RECUPERO DELLA SORGENTE DI C/DA CAVA - Approvazione certificato di regolare esecuzione - Liquidazione rata di saldo - Svincolo polizze
----------	---

=====

SETTORE: TECNICO

Ufficio proponente: LL.PP.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

F.TO (Ing. Aurelio Lovoy)

=====

Atti Allegati:

- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione; Fattura n.04 del 16.04.2010 ; Fattura n.05 del 17.05.2010; Fattura n.03 del 16.04.2010; D.U.R.C. n. 9913570 del 06.05.2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO CHE:

RELATIVAMENTE AI LAVORI

Con Determina Dirigenziale n. 201 del 23.09.2009 è stato: Approvato il Progetto dei “Lavori di prolungamento della condotta idrica di C.da Luni” redatto dall’U.T.C. ed il quadro economico per € **68.967,33**.

Con Determina Dirigenziale n. 221 del 15.10.2009 è stato riapprovato il quadro economico nei limiti dell’importo originario come segue:

A) LAVORI A BASE D'ASTA		54.397,70
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (1.5% sui lavori)		829,12
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		55.226,82
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA SUI LAVORI al 20%	11.045,36	
SPESE TECNICHE 1,5 %	828,40	
ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA	1.000,00	
ONERI RIFLESSI	266,75	
CARATTERIZZAZIONE	600,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINI.	13.740,51	13.740,51
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		68.967,33

Con Determina Dirigenziale n. 201 del 23.09.2009 è stata impegnata la somma di € 68.967,33 all’intervento n. 1090403/1 denominato “Spese di gestione degli acquedotti comunali “ impegno n. 1504 del 30.09.2009;

A seguito di aggiudicazione di gara di appalto del 05.11.2009 venne stipulato il contratto rep.n. 990 del 17.12.2009 registrato a Sciacca il 22/12/2009 al n. 515 Serie 1, con l’Impresa artigiana EDIL MARCHESE di Marchese Leonardo – Contrada Madonna di Trapani – 92018 Santa Margherita di Belice (AG) per l’importo netto di aggiudicazione di € 50.242,26 I.V.A. ed oneri per la sicurezza esclusi ammontanti a €829,12, quindi con un ribasso d’asta del 7,639%;

I lavori sono stati consegnati il 11/01/2010 ed ultimati il 14.04.2010 e quindi entro i termini contrattuali.

Con Determina Dirigenziale n. 36 del 11.02.2010 è stata approvata la perizia di variante con il quadro economico che segue:

A) Sommano lavori	€	59.557,60	
A.1 -Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,453786% sui lavori)	€	865,84	
A.2 -Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	58.691,76	
A.3 -Per ribasso d'asta del 7,639% su euro 58.691,76	€	4.483,46	
A.4 -Importo complessivo dei lavori al netto	€	55.074,14	
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
B.1 - IVA sui lavori al 20%		11.014,83	
B.2 - spese tecniche (1,5%)		893,36	
B.3 - Oneri riflessi IRAP (8,50%)		75,94	
B.4 - Oneri riflessi INPDAP (23.80%)		212,62	
B.5 - Oneri accesso a discarica		1.000,00	
B.6 - Caratterizzazione		600,00	
B.7- Economie di progetto		96,44	
B.8 - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		13.893,19	13.893,19
IMPORTO COMPLESSIVO	€		68.967,33

E' stato redatto l'Atto di Sottomissione in data 11.02.2010 e registrato a Sciacca il 16.02.2010 al n. 311 serie 3 con la registrazione di 6 nuovi prezzi e maggiori lavori per € 4.002,76, nei limiti degli impegni originari di spesa.

VERIFICATI I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E VISTO:

Lo Stato finale redatto in data 16.04.2010 per l'importo complessivo di € 55.071,33 (lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri della sicurezza).

La Relazione sullo Stato Finale e certificato di regolare esecuzione redatta in data 17.06.2010 dal Direttore dei Lavori che accerta relativamente ai lavori eseguiti constatando:

- che i lavori eseguiti corrispondono a quelli previsti in progetto;
- che i lavori furono eseguiti a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare dai numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensione alle annotazioni della contabilità e riassunte nello stato finale;
- che l'importo dei lavori è contenuto in quello delle somme autorizzate;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e alle disposizioni date dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve.

La fattura n.05 del 17.05.2010 emessa dall'Impresa artigiana EDIL MARCHESE di Marchese Leonardo - Contrada Madonna di Trapani - 92018 Santa Margherita di Belice (AG), Partita Iva XXXXX e Cod. Fisc. XXXXXXX per un importo complessivo di €11.004,91 (€ 9.170,76 per imponibile ed € 1834.15 per IVA al 20%) quale rata di saldo dei lavori in questione;

La fattura n.03 del 16.04.2010 emessa dall'Impresa artigiana EDIL MARCHESE di Marchese Leonardo - Contrada Madonna di Trapani - 92018 Santa Margherita di Belice (AG), Partita Iva XXXXX e Cod. Fisc. XXXXXXX per un importo complessivo di €577,08 (€ 480,90 per imponibile ed € 96,18 per IVA al 20%) quale rimborso oneri di accesso a discarica per i lavori in questione;

La fattura n.04 del 16.04.2010 emessa dall'Impresa artigiana EDIL MARCHESE di Marchese Leonardo - Contrada Madonna di Trapani - 92018 Santa Margherita di Belice (AG), Partita Iva XXXXX e Cod. Fisc. XXXXXXX per un importo complessivo di €180,00 (€ 150,00 per imponibile ed € 30,00 per IVA al 20%) quale rimborso spese per la caratterizzazione dei rifiuti conferiti in discarica per i lavori in questione;

ACCERTATO che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e completati nella sua interezza e nel rispetto dei tempi assegnati e pertanto si possono liquidare le fatture cita per l'importo complessivo di € 11.761,99 in favore dell'Impresa esecutrice;

RELATIVAMENTE ALLE COMPETENZE

Il regolamento per incentivo di cui al Comma 1 dell'articolo 18 della Legge 109/94 e L.R. n. 7/2002 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 03/02/2003, prevede il pagamento delle competenze tecniche in favore del personale che ha curato la realizzazione dell'intervento;

Essendo ultimati i lavori si può effettuare il pagamento delle competenze tecniche maturate , in favore del Geom. Salvatore Lamanno per l'importo complessivo di € 1.181,92 come segue:

Competenze tecniche	1,50% di	€59.557,60	€893,36
IRAP	8,50% di	€893,36	€75,94
INPDAP	23,80% di	€893,36	€212,62
		Totale	€1.181,92

RITENUTO di dovere provvedere in merito;

VISTA la Determina Sindacale n°54 del 23.07.2007, avente per oggetto: “nomina responsabili delle posizioni organizzative”;

D E T E R M I N A

1) **APPROVARE** gli atti di contabilità, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto del Direttore dei Lavori in questione che accerta che i lavori eseguiti dall'Impresa artigiana EDIL MARCHESE di Marchese Leonardo sono stati regolarmente realizzati.

2) **LIQUIDARE** in favore dell'Impresa artigiana EDIL MARCHESE di Marchese Leonardo - Contrada Madonna di Trapani - 92018 Santa Margherita di Belice (AG), Partita Iva XXXXXXXX e Cod. Fisc. XXXXXXXX le seguenti fatture:

- La fattura n.05 del 17.05.2010 per un importo complessivo di €11.004,91 (€ 9.170,76 per imponibile ed € 1834.15 per IVA al 20%) quale rata di saldo dei lavori in questione;
- La fattura n.03 del 16.04.2010 per un importo complessivo di €577,08 (€ 480,90 per imponibile ed € 96,18 per IVA al 20%) quale rimborso oneri di accesso a discarica per i lavori in questione;
- La fattura n.04 del 16.04.2010 per un importo complessivo di €180,00 (€ 150,00 per imponibile ed € 30,00 per IVA al 20%) quale rimborso spese per la caratterizzazione dei rifiuti conferiti in discarica per i lavori in questione;

3) **LIQUIDARE** in favore del Geom. Salvatore Lamanno quale competenze tecniche per i lavori in questione, l'importo complessivo di € 1.181,92 come segue:

Competenze tecniche	1,50% di	€59.557,60	€893,36
IRAP	8,50% di	€893,36	€75,94
INPDAP	23,80% di	€893,36	€212,62
		Totale	€1.181,92

4) **DARE ATTO** che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati Determina Dirigenziale n. 201 del 23.09.2009 - impegno n. 1504 del 30.09.2009.

5) **SVINCOLARE** la polizza fideiussoria n. 13.H15.100462 e la polizza assicurativa n. assicurativa n. 1012 del 17/12/2009 rilasciate dalla Compagnia Italiana di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. Agenzia H 15 di Santa Margherita di Belice.

6) **DICHIARARE** l'economia di € 96,44 sull'intervento n. 1090403/1 denominato “Spese di gestione degli acquedotti comunali” - impegno n. 1504 del 30.09.2009.

7) **RIMETTERE** la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.

8) **DARE ATTO** che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest'Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.

9) **RIMETTERE** copie della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

F.TO (Ing. Aurelio Lovoy)

=====

SETTORE FINANZIARIO

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione all'intervento: n. 1090403/1 denominato "Spese di gestione degli acquedotti comunali". Impegno n. 1504 del 30.09.2009

li 24/06/2010

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.TO (Rag. Filippo Calandra)

=====

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

CERTIFICA

che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 22/07/2010 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 23/07/2010

Il Messo Comunale
F.TO G. Catalano

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.TO Dott. Vito Caracappa